

平行检验记录表

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

编号：JLPX-25

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序		
检验对象 基本信息	设备	设备名称			设备型号规格		
		生产厂家			安装位置		
	材料	材料名称			材料型号规格		
		生产厂家			使用部位		
	工序	工序名称	混凝土外观尺寸		实施单位	石家庄科林电气设备有限公司	
		其他					
序号	检验项目		质量标准			质量检验结果	备注
1	外观质量☆		不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收			合格	
2	尺寸偏差☆		不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收			合格	
3	外观质量		不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷			合格	
4	轴位 线移	独立基础	≤10			合格	
5		其它基础	≤15			合格	
6		墙、柱、梁	≤8			合格	
7	垂直度	层 ≤5m	≤8			合格	
8		>5m	≤10			合格	
9		全高（H）	不大于H/1000，且不大于30mm			合格	
10	标高 偏差	杯形基础杯底	0~-10			合格	
		其它基础顶面	±10			合格	
		层高	±10			合格	
		全高	±30			合格	
11	截面尺寸偏差		+8~-5			合格	
12	表面平整度		≤8			合格	
13	预留洞中心位移		≤15			合格	
14	预留孔	中心位移	≤5			合格	
		截面尺寸偏差	+10~-5			合格	