

平行检验记录表

工程名称: 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

编号: PXJY-26

检验对象分类				□材料		☑工序		
检验对象	材料	材料名称			材料型号规格			
		生产厂家			使用部位			
	工序	工序名称		电缆桥架安装	实施单位			
		其他			石家庄科林电气设备有限公司			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准		检 验 方 式		结 果	
1	检查	型号规格		符合设计	核对		合格	
2		镀层		完好	观察		合格	
3		外形		无扭曲、变形	观察		合格	
4	安装	位置		符合设计	核对		合格	
5		支架高度偏差		≤5	用尺测量		合格	
6	检查	水平倾斜偏差	每米	≤2	用尺测量		合格	
7			总长	≤10	用尺测量		合格	
8		垂直偏差	每米	≤2	用尺测量		合格	
9			总长	≤10	用尺测量		合格	
10		内侧弯曲半径		>300	用尺测量		合格	
11		桥架的补偿装置	钢制桥架	直线段每隔 30m 一个, 且齐全	观察		合格	
12			铝合金或玻璃钢桥架	直线段每隔 15m 一个, 且齐全	观察		合格	
13			跨越建筑物伸缩缝	一个, 且齐全	观察		合格	
14		检查	不同高(宽)桥架连接		平缓过渡	观察		合格
15			桥架对接		无错边	观察		合格
16	桥架盖板安装		牢固、便于拆卸	观察		合格		
17	桥架螺栓连接		紧固、螺母置于槽外	观察		合格		
18	层间中心距		≥200	用尺测量		合格		
19	支架立柱间距		符合设计	用尺测量				
20	位置		符合设计	核对、观察				
21	竖井内支架垂直间距		≤1	用尺测量				
22	检查	垂直误差		≤0.2 竖井高度	用尺测量		合格	



扫描全能王 创建

23	其他	支架横撑水平误差	≤0.2 竖井宽度	用尺测量	合格
24		竖井固定	牢固	观察	合格
25		桥架、竖井连接附件	正确、齐全	观察	合格
26		油漆	均匀、完好、美观	观察	合格
27		焊接	符合《验规》焊接篇	核对	合格
28		接地	按 GB 50168 规定	测量	合格
检验结论			合格		
检验人员			张良美		
检验日期			2021.4.16		

