

平行检验记录表

工程名称: 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目 编号: JLPX-08

检验对象分类			□设备		□材料		√工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称			设备型号规格			
		生产厂家			安装位置			
	材料	材料名称			材料型号规格			
		生产厂家			使用部位			
	工序	工序名称	土石方开挖		实施单位		石家庄科林电气设备有限公司	
		其他						
序号	检 验 项 目		质量标准		质量检验结果		备 注	
1	基底土性		应符合设计要求		合格			
2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于 2% 的坡度。		合格			
3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	合格		mm		
		挖方场地平整	人工	+10~-30	合格			
			机械	±50				
		管沟	0~-50	合格				
4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	合格		mm		
		挖方场地平整	人工	+20~0	合格			
			机械	+50~0				
		管沟	+50~0	合格				
5	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	合格		mm		
		挖方场地平整	人工	≤20	合格			
			机械	≤50				
		管沟	≤20	合格				
		地(路)面基层	≤20					
检验结论		符合要求						
检验人员		王朝煊		检验日期		2021 年 3 月 16 日		