

钢筋工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-YJXM-PJ-02

工程名称		天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2MWp) 光伏发电项目		检验部位	光伏条形基础支墩基础									
序号		检查内容			检查情况									
1	1	外观质量(锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等)			外观质量良好, 无锈蚀、裂纹、损伤、油污等									
	2	钢筋型号规格间距			Φ6.5、Φ12、									
2	项次	项 目		设计值 (mm)	允许偏差 (mm)	实测值(mm)								
	1	直径偏差(mm)			±0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.4	-0.1	-0.2	-0.3		
	2	箍筋内净尺寸			±5	+3	+3	+2	+3	+2	+4	+3		
	4	受力钢筋	间距		±10	+4	+5	+4	+3	+4	+5	+4		
			保护层厚度	基础	±10	+6	+5	+7	+7	+8	+6	+7		
	5	箍筋和横向钢筋间距			±20	+17	-13	-12	-15	+14	+12	-12		
	9	预埋件	中心位置		5	4	4	3	4	5	4	4		
			水平高差		±5	2	-1	-2	4	-2	1	-1		

检测结论和意见:

符合设计要求。

监理工程师代表(签字、签章):



说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表,在施工单位自检合格的基础上,由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点,不得少于 50%的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不得超过允许偏差的 1.5 倍,且总数控制在 10%以内。
- 5、黑体字为必验子项目。



扫描全能王 创建