

模板工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-YJXM-PJ-03

工程名称	天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2MWp) 光伏发电项目			检验 部位	光伏条形基础支墩基础									
序号	模板工程平行检验记录				检验情况									
1	1. 模板的接缝。				符合要求									
	2. 模板的隔离剂。				涂刷均匀、无沾污钢筋现象									
	3. 模板的清理、平整度。				符合要求									
2	项次	项目 (现浇结构)		允许偏差 (mm)	实测值 (mm)									
	1	垂直度	≤5m	10	6	5	3	2	6	2	4	2	1	4
	2	标高	底模上表面标高	±10	9	-2	4	-3	7	3	6	-5	5	-1
	3	表面平整度		10	4	2	6	1	7	5	2	4	5	2
检测结论和意见: 符合设计要求. 监理工程师代表 (签字、签章):  2021年11月18日														
说明: 1、本表为监理人员平行检验专用表, 在施工单位自检合格的基础上, 由现场监理人员及时独立完成。 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点, 不得少于 50%的数量。 3、主要构件不得少于 3 处。 4、非主要构件最大偏差不得超过允许偏差的 1.5 倍, 且总数控制在 10%以内。 5、黑体字为必验子项目。														

