

平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-SGEQ-JY0006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	夹具、导轨	材料型号规格	
		生产厂家	江苏顺祥新能源科技有限公司	使用部位	辅助车间厂房屋面
	工序	工序名称	辅助厂房支架安装	实施单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	符合图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
4	材质	符合图纸设计要求	合格		
5	安装位置	符合图纸设计要求	合格		
6	安装标高	与图纸设计一致	合格		
7	安装形式	符合设计文件规定	合格		
8	中心线偏差	≤2mm	合格		
9	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
10	垂直度偏差	≤1mm/m	合格		
11	支架顶面标高偏差	相邻间≤3mm，轴线全长（相同轴线）≤10mm	合格		
12	接地安装	符合图纸设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺			
检验人员	王同富	检验日期	2021年 5月 11日		



扫描全能王 创建