

平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-SGEQ-JY 017

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	夹具、导轨	材料型号规格	
		生产厂家	江苏顺祥新能源科技有限公司	使用部位	棒一厂房屋面
	工序	工序名称	棒一支架安装	实施单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	合格	
2	外形尺寸		符合图纸	合格	
3	零部件数量		齐全	合格	
4	材质		符合图纸设计要求	合格	
5	安装位置		符合图纸设计要求	合格	
6	安装标高		与图纸设计一致	合格	
7	安装形式		符合设计文件规定	合格	
8	中心线偏差		≤2mm	合格	
9	螺栓紧固		符合厂家技术要求	合格	
10	垂直度偏差		≤1mm/m	合格	
11	支架顶面标高偏差		相邻间≤3mm, 轴线全长(相同轴线) ≤10mm	合格	
12	接地安装		符合图纸设计要求	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺		
检验人员	王明宝		检验日期	2021 年 5 月 17 日	



扫描全能王 创建