

平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-SGEQ-JY096

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	扁铁	材料型号规格	40*4mm
		生产厂家	江苏康盛电气集团有限责 任公司	使用部位	2#棒七车间屋面
	工序	工序名称	防雷接地装置制作安装	实施单位	中机国际工程设计研究院有限责任公 司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	水平 接地 体 敷 设	扁钢截面及厚度	按设计规定	合格	
2		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	合格	
3		相邻两接地体间距离	≥5m (或按设计规定)	合格	
4		接地体与建筑物距离	按设计规定	合格	
5	接地 装置 连 接	扁钢与扁钢搭接长度	≥2 倍宽度，且焊面≥3 面	合格	
6		圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度	≥6 倍圆钢直径	合格	
7		扁钢与钢管（角钢）	接触部位两侧焊接，并焊以加固卡子	合格	
8		焊接部位表面处理	刷防腐漆	合格	
9		焊接部位检查	牢固	合格	
10		与其他接地装置间连接点数	≥2 点（或按设计规定）	合格	
11	接地电阻		设计图纸要求	合格	
12	回 填 土	回填土质	无石块、杂物	合格	
13		密实度	分层夯实	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺		
检验人员	李桂林		检验日期	2021 年 7 月 7 日	



扫描全能王 创建