

平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-SGEQ-JY099

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象	材料	材料名称	桥架	材料型号规格	200*100cm 400*100cm
		生产厂家	江苏康盛电气集团有限责任公司	使用部位	棒二车间屋面
	工序	工序名称	电缆桥架安装	实施单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观检查	型号规格	符合设计要求	合格	
2		镀锌层	完好	合格	
3		外形	无扭曲、变形	合格	
4	安装	位置	符合要求	合格	
5		支架高度偏差	≤5mm	合格	
6	水平倾斜偏差	每米	≤2mm	合格	
7		总长	≤10mm	合格	
8	垂直偏差	每米	≤2mm	合格	
9		总长	≤10mm	合格	
10	内侧弯曲半径		>300	合格	
11	桥架补偿装置	钢制桥架	直线段每隔 30m 一个，且齐全	合格	
12		铝合金或玻璃钢桥架	直线段每隔 15m 一个，且齐全	合格	
13		跨越建筑物伸缩缝	一个，且齐全	合格	
14	不同高（宽）桥架连接		平缓过渡	合格	
15	桥架对接		无错边	合格	
16	桥架盖板安装		牢固，便于拆卸	合格	
17	桥架螺丝连接		紧固，螺母置于槽外	合格	
18	层间中心距		≥200mm	合格	
19	支架立柱间距		符合要求	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪		
检验人员	张永强		检验日期	2021 年 7 月 31 日	



扫描全能王 创建