


平行检验记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-SGEQ-JY/03

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-125KTL-M0
		生产厂家	深圳恒通源环保科技有限公司（华为代理）	安装位置	棒七车间 1#线屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	合格	
2		外形尺寸	符合图纸要求	合格	
3		元器件	完好、无松动	合格	
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	合格	
5	设备安装	位置	符合图纸要求	合格	
6		支架和固定螺栓	符合图纸要求	合格	
7		垂直度	允许偏差小于 1.5mm	合格	
8		接地	应牢固可靠	合格	
9		接地线的截面	符合图纸要求	合格	
10	绝缘电阻测试	逆变器进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	合格	
11		逆变器出线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺 兆欧表		
检验人员			检验日期	2021 年 8 月 7 日	



扫描全能王 创建