

平行检验记录表

工程名称: 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

编号: ZHJL-SGEQ-JY 108

检验对象分类			☒ 材料	☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	低压电缆	材料型号规格 ZRC-YJHLV-0.6/1KV 3*95mm ² 3*120mm ²	
		生产厂家	江苏长峰电缆有限公司	使用部位 棒二车间屋面	
	工序	工序名称	电缆终端制作安装	实施单位 中机国际工程设计研究院有限公司	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	电缆排列	不直度	<1mm/m, <3mm/全长	合格	
2		外形尺寸	符合图纸	合格	
3		水平度	<1mm/m, <3mm/全长	合格	
4	一般要求	高度、方向	符合设计要求	合格	
5		与支架连接	牢固可靠	合格	
6	材料检查	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于2MΩ, 校对电缆相序正确	合格	
7	耐火封闭槽盒设置		绝缘电阻不小于2MΩ, 校对极性正确	合格	
8	穿墙(楼板)孔洞封堵	防火包	填实, 无缝隙	合格	
9		防火堵料	密实, 不透光亮	合格	
10		防火隔板	牢固, 不透光亮	合格	
11	阻火隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	合格	
12		防火包	填实, 无缝隙	合格	
13		防火堵料	密实, 无缝隙	合格	
14	防火涂料或阻火包带使用		电力电缆接头两侧或相邻电缆2m~3m长区段	合格	
			阻火隔墙两侧电缆	合格	
15	防火涂料涂刷		按材料使用说明涂刷	合格	
16	电缆管封堵		管口封堵严密, 堵料凸起2mm~5mm	合格	
检验结论			合格		
检验人员	[Signature]		检验日期	2021年8月13日	



扫描全能王 创建