

平行检验记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：： ZHJL-HQPJ-007

检验对象分类			设备 ☐	材料	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	1#2#箱变基础
	工序	工序名称	1#2#箱变基础预埋铁安装	施工单位	湖南鸿源
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	合格		
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	合格		
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	合格		
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	合格		
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	合格		
6	预埋件标高偏差 mm	$+2 \sim -10$	合格		
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5			
8	预埋件尺寸偏差 mm	$+10 \sim -5$	合格		
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5			
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$			
检验结论		合格			
检验仪器及编号		红外线测平仪 卷尺			
检验人员	赵文杰		检验日期	2022年7月23日	