

平行检验记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	14#方阵支架安装	实施单位	四川浩能新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	符合要求	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	符合要求	
3		支架外观	完整无剥落	符合要求	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3 丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度 $\pm 1^\circ$	34°	
8		中心线位置	± 2	15	
9		单根立柱垂直度	$\pm 2\text{mm}$	14mm	
10		相邻横梁间高差	$< 2\text{mm}$	1mm	
11		整行横梁间高差	$< 3\text{mm}$	15mm	
12	支架接地		牢固、导通良好	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			水准仪、卡尺、卷尺		
检验人员	李坤		检验日期	2021.9.27	