

# 平行检验记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

| 检验对象分类   |         |           | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|---------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备      | 设备名称      |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |         | 生产厂家      |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料      | 材料名称      |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |         | 生产厂家      |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序      | 工序名称      | 11 #方阵支架安装                  | 实施单位                        | 四川浩能新能源有限公司                            |
|          |         | 其他        |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目 |           | 质量标准                        | 质量检验结果                      | 备 注                                    |
| 1        | 支架与基础连接 |           | 按设计规定、牢固可靠                  | 符合要求                        |                                        |
| 2        | 外观检查    | 外形尺寸      | 按设计规定、无变形                   | 符合要求                        |                                        |
| 3        |         | 支架外观      | 完整无剥落                       | 符合要求                        |                                        |
| 4        | 支架组合    | 防松件外观     | 齐全、完好、压平                    | 符合要求                        |                                        |
| 5        |         | 紧固力矩      | 符合规定                        | 符合要求                        |                                        |
| 6        |         | 螺栓紧固后露扣长度 | 2~3 丝                       | 符合要求                        |                                        |
| 7        | 偏差      | 支架倾斜角     | 设计角度 $\pm 1^\circ$          | $34^\circ$                  |                                        |
| 8        |         | 中心线位置     | $\pm 2$                     | 14                          |                                        |
| 9        |         | 单根立柱垂直度   | $\pm 2\text{mm}$            | 1mm                         |                                        |
| 10       |         | 相邻横梁间高差   | $< 2\text{mm}$              | 15mm                        |                                        |
| 11       |         | 整行横梁间高差   | $< 3\text{mm}$              | 2mm                         |                                        |
| 12       | 支架接地    |           | 牢固、导通良好                     | 符合要求                        |                                        |
| 检验结论     |         |           | 合格                          |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |         |           | 水准仪、卡尺、卷尺                   |                             |                                        |
| 检验人员     | 李坤      |           | 检验日期                        | 2021.10.13                  |                                        |