

平行检验记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	14 #方阵组件安装	实施单位	四川浩能新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观检查	面板	平整、无破损	符合要求	
2		铭牌	清晰、准确	符合要求	
3		引线盒	密封良好	符合要求	
4	组件安装	安装位置	符合图纸设计	符合要求	
5		安装形式	符合图纸设计	符合要求	
6		标高	符合图纸设计	符合要求	
7		螺栓紧固	厂家安装技术要求	符合要求	
8		角度	方向正确，偏差±1°	符合要求	
9		组件边缘高差	相邻组件间≤2mm	2mm	
10			同组组件间≤5mm	3mm	
11		组件平整度	相邻组件间≤2mm	15mm	
12			同组组件间≤5mm	4mm	
13		接地安装	符合图纸设计	符合要求	
14					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			水准仪、经纬仪		
检验人员	李坤		检验日期	2021.10.21	