

# 平行检验记录表

工程名称：常熟大陆汽车屋顶 2.123MW 分布式光伏发电项目      编号：ZHJL-PXJY-002

| 检验对象分类   |           |                                                        | 设备 <input type="checkbox"/> | 材料 <input type="checkbox"/> | 工序 <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备        | 设备名称                                                   |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |           | 生产厂家                                                   |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料        | 材料名称                                                   |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |           | 生产厂家                                                   |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序        | 工序名称                                                   | 支架安装                        | 施工单位                        | 江苏宜安建设有限公司                             |
|          |           | 其他                                                     |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目   | 质 量 标 准                                                | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 1        | 安装的形式     | 形式、规格符合设计文件的规定                                         | 合格                          |                             |                                        |
| 2        | 安装标高      | 与图纸设计一致                                                | 合格                          |                             |                                        |
| 3        | 安装方向      | 方向正确                                                   | 合格                          |                             |                                        |
| 4        | 中心线偏差     | $\leq 2\text{mm}$                                      | 合格                          |                             |                                        |
| 5        | 螺栓紧固      | 符合厂家技术要求                                               | 合格                          |                             |                                        |
| 6        | 垂直度偏差     | $\leq 1\text{mm/m}$                                    | 合格                          |                             |                                        |
| 7        | 立柱侧向平齐度偏差 | 相邻横梁间 $\leq 3\text{mm}$ ，轴向全长（相同标高） $\leq 5\text{mm}$  | 合格                          |                             |                                        |
| 8        | 支架顶面标高偏差  | 相邻立柱间 $\leq 2\text{mm}$ ，轴向全长（相同轴线） $\leq 10\text{mm}$ | 合格                          |                             |                                        |
| 9        | 调整支架角度    | $\leq 1^\circ$                                         | 合格                          |                             |                                        |
| 检验结论     |           | 合格                                                     |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |           |                                                        |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 南玉荣       |                                                        | 检验日期                        | 2021 年 7 月 18 日             |                                        |



扫描全能王 创建