

平行检验记录表

工程名称：常熟大陆汽车屋顶 2.123MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PXJY-004

检验对象分类			设备 ☒	材料 ☐	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏组件	设备型号规格	单晶 535W
		生产厂家	上海晶澳	安装位置	屋面光伏单元
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	施工单位	江苏宜安建设有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	安装位置	符合图纸设计要求			
2	安装的形式	符合设计文件的规定			
3	安装标高	与图纸设计一致			
4	螺栓紧固	符合厂家技术要求			
5	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象			
6	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$			
7	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10			
8	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）			
9	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求			
10	接地安装	符合图纸设计要求			
检验结论		合格			
检验仪器及编号		1			
检验人员	南玉荣		检验日期	2021年8月10日	



扫描全能王 创建