

平行检验记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号：ZHJL-JLPX-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称			设备型号规格
		生产厂家			安装位置
	材料	材料名称			材料型号规格
		生产厂家			使用部位
	工序	工序名称	混凝土外观尺寸		实施单位
		其他	光伏区10区、11区、12区、13区、14区箱变混凝土外观检查		
博尔能源江苏有限公司					
序号	检 验 项 目		质量标准		质量检验结果
1	外观质量☆		不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收		合格
2	尺寸偏差☆		不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收		合格
3	外观质量		不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷		合格
4	轴 线 移	独立基础	≤10		合格
5		其它基础	≤15		合格
6		墙、柱、梁	≤8		合格
7	垂 直 度	层 高	≤5m	≤8	合格
8			>5m	≤10	合格
9		全高（H）	不大于H/1000，且不大于30mm		合格
10	标 高 偏 差	杯形基础杯底	0~-10		合格
		其它基础顶面	±10		合格
		层 高	±10		合格
		全 高	±30		合格
11	截面尺寸偏差		+8~-5		合格
12	表面平整度		≤8		合格
13	预留洞中心位移		≤15		合格
14	预留孔	中心位移	≤5		合格
		截面尺寸偏差	+10~-5		合格
15	混凝土预埋件、预埋螺栓、预埋管拆模后质量		应符合本标准附录B的规定		合格

15	混凝土预埋件、预埋螺栓、预埋管拆模后质量	应符合本标准附录 B 的规定	合格	
16	防水混凝土表面裂缝宽度	不应大于 0.2mm，并不得贯通	合格	
检验结论		合格		
检验人员	时金宝	检验日期	2021.7.23	2021 年 7 月 23 日

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.7.22 晴	施工单位: 博尔能源江苏有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区10区、11区、12区箱变基础层混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 15:00正	旁站监理结束时间: 19:00正
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员10人, 管理人员3人 2. 施工机械: 发电机1台, 挖掘机 辆, 技术员1人、安全员1人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☐ 溜槽 ☒ 4. 混凝土强度 C15, 塌落度 180; 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 无; 6. 留置试块 2 组 7. 现场施工情况: 施工正常	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 时金宝	