

平行检验记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLPX-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格		
		生产厂家		安装位置		
	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		12区箱变基础
	工序	工序名称	混凝土外观尺寸	实施单位		中能润江苏有限公司
		其他				
序号	检 验 项 目		质量标准		质量检验结果	备 注
1	外观质量☆		不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收		合格	
2	尺寸偏差☆		不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收		合格	
3	外观质量		不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷		合格	
4	轴位 线移	独立基础	≤10		合格	
5		其它基础	≤15		合格	
6		墙、柱、梁	≤8		合格	
7	垂直度	层	≤5m	≤8	合格	
8		>5m	≤10	合格		
9		全高（H）	不大于 H/1000，且不大于 30mm		合格	
10	标高 偏差	杯形基础杯底	0~-10		合格	
		其它基础顶面	±10		合格	
		层 高	±10		合格	
		全 高	±30		合格	
11	截面尺寸偏差		+8~-5		合格	
12	表面平整度		≤8		合格	
13	预留洞中心位移		≤15		合格	
14	预留孔	中心位移	≤5		合格	
		截面尺寸偏差	+10~-5		合格	
15	混凝土预埋件、预埋螺栓、预埋管拆模后质量		应符合本标准附录 B 的规定		合格	

16	防水混凝土表面裂缝宽度	不应大于 0.2mm, 并不得贯通	合格	
			合格	
			合格	
检验结论		合格		
检验人员	时金宝	检验日期	2021.8.4.	2021 年 8 月 4 日