

平行检验记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLPX-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	九区
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	博耳能源江苏有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	符合图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
4	材质	符合图纸设计要求	合格		
5	安装位置	符合图纸设计	合格		
6	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定	合格		
7	安装标高	与图纸设计一致	合格		
8	安装方向	方向正确	合格		
9	中心线偏差	≤2mm			
10	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
11	垂直度偏差	≤1mm/m	合格		
12	立柱侧向平齐度偏差	相邻横梁间≤3mm，轴向全长（相同标高）≤5mm	合格		
13	支架顶面标高偏差	相邻立柱间≤2mm，轴向全长（相同轴线）≤10mm	合格		
14	调整支架角度	≤1度	合格		
15	接地安装	符合图纸设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验人员	时金宝	检验日期	2021 年 8 月 29 日		