

平行检验记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号 ZHJL-JLPX-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格		
		生产厂家		安装位置		
	材料	材料名称	混凝土	材料型号规格	C30	
		生产厂家	宝达建筑	使用部位	综合楼基础、主体	
	工序	工序名称	混凝土浇筑	实施单位	德昂新能源	
		其他				
序号	检 验 项 目	质量标准			质量检验结果	备 注
1	混凝土强度及试件取样留置☆	必须符合设计要求和现行有关标准的规定			合格	
2	混凝土原材料每盘称量的偏差	水泥、掺合料	±2%		合格	
3		粗、细骨料	±3%		合格	
4		水、外加剂	±2%			
5	混凝土运输、浇筑及间歇	混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间，同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时，应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理			合格	
8	施工缝留置及处理	应按设计要求和施工技术方案确定、执行			合格	
9	后浇带留置位置	应按设计要求和施工技术方案确定，混凝土浇筑应按施工技术方案进行			合格	
10	养 护	应符合施工技术方案和现行有关标准的规定。现浇板浇筑后，应在终凝后进行覆盖和浇水养护，养护时间不得少于 7 天，对掺用缓凝型外加剂的混凝土，不得少于 14 天			合格	
检验结论		合格				
检验人员	王磊	检验日期			2021年10月6日	