

平行检验记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLPX-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称			设备型号规格	
		生产厂家			安装位置	
	材料	材料名称			材料型号规格	
		生产厂家			使用部位	
	工序	工序名称	填充墙砌体		实施单位	
		其他	车库及消防水泵房墙体砌体			
序号	检 验 项 目		质量标准		质量检验结果	备 注
1	块材强度等级		多孔砖		合格	
2	砂浆品种、强度等级及外加剂☆		专用砂浆		合格	
3	冬期施工措施		必须符合设计要求和现行有关标准的规定		合格	
4	无混砌现象		蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其它块材混砌		合格	
5	拉结钢筋或网片的位置		填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合；拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求，竖向位置偏差不应超过一皮高度，拉结钢筋不得使用膨胀螺栓，不得折弯压入砖缝		合格	
6	错缝搭砌		填充墙砌体时应错缝搭砌，蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的 1/3；轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于 90mm；竖向通缝不应大于 2 皮		合格	
7	灰缝厚度和宽度		填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为 8mm~12mm。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为 15mm 和 20mm		合格	
8	梁底砌法		填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌完并应至少间隔 15 天后，再将其补砌挤紧，或采用微膨胀混凝土嵌填密实；补砌时，双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实		合格	
9	轴线位移		≤10		合格	
10	垂直度（每层）	≤3m	≤5		合格	
		>3m	≤10		合格	
11	砂浆饱满度		≥80%		合格	
12	表面平整度		≤8		合格	
13	门窗洞口高度、宽度偏差		±5		合格	
14	外墙上、下窗口偏移		≤20		合格	
检验结论			合格			
检验人员		王磊	检验日期		2021 年 10 月 15 日	