

平行检验记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLPX-

检验对象分类			<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	装饰抹灰	实施单位	德常新能源
		其他	车库及消防水池房装饰抹灰		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	层粘结及面层质量 ^{注1)} ☆		各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固，抹灰层应无脱层、空鼓 ^{注2)} 和裂缝	合格	
2	基层表面		抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿	合格	
3	材料品种和性能		符合设计要求和现行有关标准的规定。砂浆的配合比应符合设计要求	合格	
4	操作要求		抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于 35 mm 时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于 100 mm	合格	
5	护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞质量		护角材料、高度符合现行施工标准的规定；门窗框与墙体间缝隙填塞密实	合格	
6	表面质量	水刷石	表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致，应无掉粒和接槎痕迹	合格	
		斩假石	表面剁纹应均匀顺直、深浅一致，应无漏剁处；阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条，棱角应无损坏	/	
		干粘石	表面应色泽一致、不露浆、不漏粘，石粒应粘结牢固、分布均匀，阳角处应无明显黑边	/	
		假面砖	表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致，应无掉角、脱皮、起砂等缺陷	/	
		喷砂	表面平整，砂粒粘结牢固、均匀、密实	/	
		喷涂	颜色一致，花纹大小均匀，不显接槎，无漏涂	合格	
7	立面垂直度		≤5	合格	
8	表面平整度		≤4	合格	
9	阴阳角方正		≤4	合格	
10	分格条（缝）平直度		≤3	合格	
11	墙裙勒脚上口直线度		≤3	合格	
检验结论			合格		
检验人员		孙磊	检验日期	2021年10月18日	