

平行检验记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLPX-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格		
		生产厂家		安装位置		
	材料	材料名称	沥青防水卷材	材料型号规格	4mm	
		生产厂家	金泰伟业	使用部位	消防泵房屋顶	
	工序	工序名称	防水	实施单位	德源新能源	
		其他				
序号	检验项目	质量标准			质量检验结果	备注
1	防水层性能☆	不得有渗漏或积水现象			合格	
2	卷材及其配套材料质量☆	必须符合设计要求和现行有关标准的规定			合格	
3	防水细部构造	卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求和现行有关标准的规定			合格	
4	卷材搭接缝与收头质量	搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边			合格	
5	排汽孔道的留设	排气道应纵横贯通,不得堵塞。排汽管应安装牢固,位置正确,封闭严密			/	
6	卷材保护层	卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求			合格	
7	卷材铺贴方向	铺贴方向正确,铺贴应符合现行有关标准的规定			合格	
8	卷材搭接宽度偏差	≥10			合格	
检验结论		合格				
检验人员	王磊	检验日期			2021年10月25日	