

平行检验记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLPX-

检验对象分类			☒ 设备 ☐ 材料 ☐ 工序			
检验对象基本信息	设备	设备名称			设备型号规格	
		生产厂家			安装位置	
	材料	材料名称			材料型号规格	
		生产厂家	北京四方		使用部位	
	工序	工序名称	无功补偿装置电抗器检查安装		实施单位	
		其他				
工序	检验项目	质量标准		质量检验结果	备注	
基础安装	相间中心距离误差	≤ 10		合格		
	预留孔中心线误差	≤ 5		合格		
支柱绝缘子安装	外观检查		清洁、无裂纹		合格	
	瓷铁浇装连接		牢固		合格	
	找平用钢垫片检查		固定		合格	
	绝缘硬纸板或橡胶垫片（电抗器叠装时）	位置	在绝缘子顶帽上		合格	
		大小	与顶帽相同		合格	
		厚度	≤ 4		合格	
	螺栓连接		紧固		合格	
电抗器安装	外观检查	混凝土支柱	无损伤、裂纹		合格	
		绕组	清洁、无破损、变形		合格	
	垂直安装三相中心线		一致		合格	
	绕组绕向	三相垂直排列	中间相与上下两相相反		合格	
		两相重叠，一相并列	重叠两相相反，另一相与上面一相相同		合格	
		三相水平排列	三相相同		合格	

	连接螺栓		齐全，紧固	合格	
	接线端子与母 线连接	连接	按 GBJ149-1990 规定	合格	
		螺栓材料	非磁性金属材料 (额定电流 $\geq 1500\text{A}$ 时)	合格	
	磁性材料各部件		固定牢固	合格	
检验结论			合格		
检验人员	贾通亮		检验日期	2021年10月27日	