

平行检验记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLPX-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格		
		生产厂家		安装位置		
	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	封闭式组合电器安装基础复检	实施单位	德昂新能源	
		其他				
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注	
1	基础检查	相间标高误差	220kV 以下：≤2 220kV 及以上：≤5	合格		
2		同相标高误差	≤2	合格		
3		同组间 X、Y 轴线误差	≤1	合格		
4		断路器各组中相 x、y 轴与电器室 x、y 轴线及其他设备 x、y 轴线误差	220kV 以下：≤3 220kV 及以上：≤5	合格		
5		电器室内与室外设备基础标高误差	220kV 以下：≤5 220kV 及以上：≤10	合格		
6		电器室 x 轴与室内外设备基础 y 轴的误差	≤5	合格		
7		地基表面	相邻基础埋件误差	≤2	合格	
8			全部基础埋件误差	≤5	合格	
9	支架安装	外观检查	无机械损伤	合格		
10		固定螺栓	牢固	合格		
11		接地	牢固，且导通良好	合格		
12		防腐层检查	完整	合格		
检验结论			合格			
检验人员	21/11/03		检验日期	2021 年 11 月 03 日		