

JZL7

平行检验记录表

工程名称: 沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1#屋面组件安装	实施单位	浙江众能工程技术有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	合格	
2	外形尺寸		符合图纸	合格	
3	零部件数量		齐全	合格	
4	安装位置		符合图纸设计要求	合格	
5	安装的形式		符合设计文件的规定	合格	
6	安装标高		与图纸设计一致	合格	
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求	合格	
8	压块紧固		紧固件牢固, 无未压平的现象	合格	
9	安装角度		方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	合格	
10	组件边缘高差		相邻组件间 ≤ 1 , 东西向全长(相同标高) ≤ 10	合格	
11	组件平整度		相邻组件间 ≤ 2 , 东西向全长(相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较)	合格	
12	组件下缘距地面距离		符合图纸设计要求	合格	
13	接地安装		符合图纸设计要求	合格	
检验结论			符合要求		
检验人员	[Signature]		检验日期	2021.10.17	