


平行检验记录（接地装置制作安装）

工程名称：沈阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目

作业部位：2#

编号：ZHJL-FXJY-005

序号	检验项目	质量检验标准	质量检验方法	检验结论	
1.	水平 接地 体 敷 设	扁钢截面及厚度	按设计规定	对照图纸检查	合格
2.		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用尺检查	合格
3.		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)		合格
4.		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格
5.	接 地 装 置 连 接	搭 接 长 度	扁钢与扁钢	用尺检查	合格
6.			圆钢与圆钢 或圆钢与扁钢		
7.		扁钢与钢管 (角钢)	≥6 倍圆钢直径	观察检查	合格
8.	焊接部 位表面 处理	刷防腐漆	观察检查	合格	
9.	焊接部 位检查	牢固	扳动检查	合格	
10.	与其他 接地装 置间连 接点数	≥2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸查)	合格	
11.	回 填 土	回填土 质	无石块、杂物	观察检查	/
12.		密实度	分层夯实	观察检查	/
13.	接地电阻	按设计规定	检查试验记录	/	
检验结论		符合设计及相关规范要求，检验结论合格。			
检验人员			检验时间	2021.11.06	