

平行检验记录表

工程名称: 金峰馥(滁州)输送机械有限公司 0.8MW 分布式光伏发电项目编号: ZHJL-PXJY-002

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		光伏阵列区组件安装	实施单位	浙江久瑞
其他			地点	金峰馥厂房
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观	无损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	齐全
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查	符合要求
6	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	符合要求
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合要求
8	压块紧固	紧固件牢固, 无未压平 的现象	观察	符合要求
9	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪	符合通求
10	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 , 东西 向全长(相同标高) $\leq$ 10	挂钢线, 用钢尺检 测	符合要求
11	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 , 东西向 全长(相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较)	挂钢线, 用钢尺检 测	符合要求
12	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
13	接地安装	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
检验结论		合格		
检验仪器及编号		钢尺		
检验人员		唐利	检验日期	2021年11月15日