

平行检验记录表

工程名称：江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PXJY-003

检验对象分类		☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序	
名称		逆变器安装	实施单位	陕西辰嘉飞建鼎工程集团有限公司湖州分公司	
其它			地点	新龙腾纺织	
序号	检验项目	质量标准	检验方式	结果	
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	符合要求
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3		元器件	完好、无松动	内部检查	合格
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	合格
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	符合要求
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	符合要求
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	符合要求
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	合格
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	符合要求
10	绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	符合要求
11		汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	符合要求
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、绝缘电表			
检验人员		郭雷	检验日期	2021 年 11 月 5 日	