

平行检验记录表

工程名称: 兰溪市梦辉新能源有限公司 400Kwp 分布式光伏发电项目 (摩托车车业)

编号: CZZH-ZHJL-PXJY-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	并网柜安装就位	实施单位	浙江锦成电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	检验方式	质量检验结果
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	符合要求
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3		元器件	完好、无松动	内部检查	合格
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	合格
5	设备安装	安装位置	符合图纸设计	核对图纸检查	符合要求
6		安装和固定螺栓	镀锌件	外观检查	合格
7		垂直度	允许偏差 $\leq 1.5\text{mm}$	测量	合格
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	合格
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	符合要求
10	绝缘电阻测试	进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻 $\geq 20\text{M}\Omega$	用兆欧表测试	合格
11		进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻 $\geq 20\text{M}\Omega$	用兆欧表测试	合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、绝缘电阻测试仪		
检验人员	[Signature]		检验日期	2021.11.08	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备