

平行检验记录表

工程名称：通威宾阳升压站 T 接安城~黎东 II 回 110KV 线路工程

编号：ZHJL-PXJY-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/	
		生产厂家	/	安装位置	/	
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/	
		生产厂家	/	使用部位	/	
	工序	工序名称	线路 3# 塔基础钢筋安装	实施单位	湘能楚天电力科技有限公司	
		其他	/			
序号	检验项目	质量标准			质量检验结果	备注
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求			符合	
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定			符合	
4	绑扎搭接接头	同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于 25mm。搭接长度应符合标准的规定；连接区段 1.3L 长度内，接头面积百分率：1、对梁类、板类及墙类构件，不宜大于 25%；2、对柱类构件，不宜大于 50%；3、当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁内构件不宜大于 50%，对其他构件，可根据实际情况放宽			合格	
5	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定			符合	
6	钢筋网片	网片长、宽偏差	±10		+8	
7		网眼尺寸偏差	±20		-3	
8		网片对角线差	≤10		<7	
9	钢筋骨架	长度偏差	±10		-2	
		宽、高度偏差	±5		+3	
10	受力钢筋	间距偏差	±10		-2	
		保护层厚度偏差	±10		+6	
11	箍筋、横向钢筋间距偏差		±20		-10	
12	钢筋弯起点位移		≤20		<10	
13	预埋件	中心位移	≤5		<2	
		水平高差	+3~0		+2	
检验结论		合格				
检验人员		检验日期			2021 年 11 月 14 日	