

平行检验记录表

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-

检验对象分类				☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		/	设备型号规格	/
		生产厂家		/	安装位置	/
	材料	材料名称		/	材料型号规格	/
		生产厂家		/	使用部位	/
	工序	工序名称		升压站 SVG 板块基础平台梁板柱 钢筋安装	实施单位	湘能楚天电力科技有限公司
		其他		/		
序号	检 验 项 目			质量标准	质量检验结果	备 注
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆			必须符合设计要求	合格	
2	纵向受力钢筋连接方式			应符合设计要求和现行有关标准的规定	合格	
4	绑扎搭接接头			同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于 25mm。搭接长度应符合标准的规定；连接区段 1.3L 长度内，接头面积百分率：1、对梁类、板类及墙类构件，不宜大于 25%；2、对柱类构件，不宜大于 50%；3、当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁内构件不宜大于 50%，对其他构件，可根据实际情况放宽	合格	
5	箍筋配置			在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	合格	
6	钢筋网片	网片长、宽偏差		±10	合格	
7		网眼尺寸偏差		±20	合格	
8		网片对角线差		≤10	合格	
9	钢筋骨架	长度偏差		±10	合格	
		宽、高度偏差		±5	合格	
10	受力钢筋	间距偏差		±10	合格	
		保护层厚度偏差	基础	±10	合格	
11	箍筋、横向钢筋间距偏差			±20	合格	
12	钢筋弯起点位移			≤20	合格	
13	预埋件	中心位移		≤5	合格	
		水平高差		+3~0	合格	
检验结论						
检验人员		高海波		检验日期	2021 年 12 月 03 日	