

# 平行检验记录表

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

| 检验对象分类   |                   |         | <input type="checkbox"/> 设备                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备                | 设备名称    | /                                                                                                                                                                                   | 设备型号规格                      | /                                      |
|          |                   | 生产厂家    | /                                                                                                                                                                                   | 安装位置                        | /                                      |
|          | 材料                | 材料名称    | /                                                                                                                                                                                   | 材料型号规格                      | /                                      |
|          |                   | 生产厂家    | /                                                                                                                                                                                   | 使用部位                        | /                                      |
|          | 工序                | 工序名称    | 5.6 方阵箱变基础平台钢筋安装                                                                                                                                                                    | 实施单位                        | 四川仕麟建筑工程有限公司                           |
|          |                   | 其他      | /                                                                                                                                                                                   |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目              |         | 质量标准                                                                                                                                                                                |                             | 质量检验结果                                 |
| 1        | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆ |         | 必须符合设计要求                                                                                                                                                                            |                             | 合格                                     |
| 2        | 纵向受力钢筋连接方式        |         | 应符合设计要求和现行有关标准的规定                                                                                                                                                                   |                             | 合格                                     |
| 4        | 绑扎搭接接头            |         | 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于 25mm。搭接长度应符合标准的规定；连接区段 1.3L 长度内，接头面积百分率：1、对梁类、板类及墙类构件，不宜大于 25%；2、对柱类构件，不宜大于 50%；3、当工程中确有增大接头面积百分率时，对梁内构件不宜大于 50%，对其他构件，可根据实际情况放宽 |                             | 合格                                     |
| 5        | 箍筋配置              |         | 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定                                                                                                                         |                             | 合格                                     |
| 6        | 钢筋网片              | 网片长、宽偏差 | ±10                                                                                                                                                                                 |                             | 合格                                     |
| 7        |                   | 网眼尺寸偏差  | ±20                                                                                                                                                                                 |                             | 合格                                     |
| 8        |                   | 网片对角线差  | ≤10                                                                                                                                                                                 |                             | 合格                                     |
| 9        | 钢筋骨架              | 长度偏差    | ±10                                                                                                                                                                                 |                             | 合格                                     |
|          |                   | 宽、高度偏差  | ±5                                                                                                                                                                                  |                             | 合格                                     |
| 10       | 受力钢筋              | 间距偏差    | ±10                                                                                                                                                                                 |                             | 合格                                     |
|          |                   | 保护层厚度偏差 | ±10                                                                                                                                                                                 |                             | 合格                                     |
| 11       | 箍筋、横向钢筋间距偏差       |         | ±20                                                                                                                                                                                 |                             | 合格                                     |
| 12       | 钢筋弯起点位移           |         | ≤20                                                                                                                                                                                 |                             | 合格                                     |
| 13       | 预埋件               | 中心位移    | ≤5                                                                                                                                                                                  |                             | 合格                                     |
|          |                   | 水平高差    | +3~0                                                                                                                                                                                |                             | 合格                                     |
| 检验结论     |                   |         | 合格                                                                                                                                                                                  |                             |                                        |
| 检验人员     |                   | 高立海     | 检验日期                                                                                                                                                                                |                             | 2021年12月7日                             |