

平行检验记录表

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PXJY-002

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☐	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	支架安装	施工单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定	合格		
2	安装标高	与图纸设计一致	合格		
3	安装方向	方向正确	合格		
4	中心线偏差	$\leq 2\text{mm}$	合格		
5	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
6	垂直度偏差	$\leq 1\text{mm/m}$	合格		
7	立柱侧向平齐度偏差	相邻横梁间 $\leq 3\text{mm}$ ，轴向全长（相同标高） $\leq 5\text{mm}$	合格		
8	支架顶面标高偏差	相邻立柱间 $\leq 2\text{mm}$ ，轴向全长（相同轴线） $\leq 10\text{mm}$	合格		
9	调整支架角度	$\leq 1^\circ$	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	南玉策		检验日期	2024年 11月 15日	



扫描全能王 创建