

平行检验记录表

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-004

检验对象分类			设备 ☒	材料 ☐	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏组件	设备型号规格	单晶 450W
		生产厂家	上海晶澳	安装位置	屋面光伏单元
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	施工单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	安装位置	符合图纸设计要求	合格		
2	安装的形式	符合设计文件的规定	合格		
3	安装标高	与图纸设计一致	合格		
4	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
5	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	合格		
6	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	合格		
7	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	合格		
8	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	合格		
9	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	合格		
10	接地安装	符合图纸设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	南王策		检验日期	2021年11月25日	



扫描全能王 创建