

钢筋工程平行检验记录

项目名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PXJY-012

工程名称		禹州市品能 50MW 光伏发电项目		检验部位	35KV 预制舱基础钢筋									
序号		检查内容			检查情况									
1	1	外观质量（锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等）			外观质量良好，无锈蚀、裂纹、损伤、油污等									
	2	钢筋型号规格间距			Φ14									
2	项次	项目			设计值 (mm)	允许偏差值 (mm)	实测值 (mm)							
	1	直径偏差 (mm)												
	2	箍筋平直段长度												
	3	箍筋内径尺寸				±5	14	3	1	0				
	4	受力钢筋	间距			±10	7	6	5	1				
			排距			±5	4	3	4	2				
			保护层厚度	基础	50	±10	6	4	3	1				
				柱	50	±5	3	2	3	0				
	5	箍筋和横向钢筋间距			20	±20	±20							
	6	钢筋弯起点位置												
	7	钢筋接头位置及长度			同一构件内焊接接头相互错开，符合规范要求									
	8	钢筋锚固长度（锚固位置）												
	9	预埋件	中心位置											
			水平高差											
检测结论和意见： 合格 同意 监理工程师 田同有 2022年 10月 28日														



扫描全能王 创建