

平行检验记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PXJY-007

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区组件安装	实施单位	山东力诺电力设计咨询有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	符合要求	GB/T50796-2012
2	外形尺寸		符合图纸	符合要求	GB/T50796-2012
3	零部件数量		齐全	符合要求	GB/T50796-2012
4	安装位置		符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012
5	安装的形式		符合设计文件的规定	符合要求	GB/T50796-2012
6	安装标高		与图纸设计一致	符合要求	GB/T50796-2012
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求	符合要求	GB/T50796-2012
8	安装角度		方向正确，且偏差±1°	符合要求	GB/T50796-2012
9	组件边缘高差		相邻组件间≤1，东西向全长（相同标高）≤10	符合要求	GB/T50796-2012
10	组件平整度		相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较）	符合要求	GB/T50796-2012
11	组件下缘距地面距离		符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012
12	接地安装		符合图纸设计要求	符合要求	GB/T50796-2012
检验结论			合格		
检验人员	高富海		检验日期	2022 年 07 月 09 日	