

## 平行检验记录表

工程名称: 南通科威信数控机床 400KW 光伏发电项目

编号: CZZH-NTKWX-PXJY-006

| 检验对象分类   |         |             | <input type="checkbox"/> 设备  | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|---------|-------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备      | 设备名称        |                              | 设备型号规格                      |                                        |
|          |         | 生产厂家        |                              | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料      | 材料名称        |                              | 材料型号规格                      |                                        |
|          |         | 生产厂家        |                              | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序      | 工序名称        | 并网柜安装就位                      | 实施单位                        | 江苏正业电力发展有限公司                           |
|          |         | 其他          |                              |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目 |             | 质 量 标 准                      | 检 验 方 式                     | 质量检验结果                                 |
| 1        | 设备检查    | 防护等级        | 符合设计、合同要求                    | 观察                          | 合格                                     |
| 2        |         | 外形尺寸        | 符合图纸                         | 用钢尺检测                       | 合格                                     |
| 3        |         | 元器件         | 完好、无松动                       | 内部检查                        | 合格                                     |
| 4        |         | 开关和熔断器      | 断开灵活、可靠                      | 操作试验                        | 合格                                     |
| 5        | 设备安装    | 安装位置        | 符合图纸设计                       | 核对图纸检查                      | 合格                                     |
| 6        |         | 安装和固定螺栓     | 镀锌件                          | 外观检查                        | 合格                                     |
| 7        |         | 垂直度         | 允许偏差 $\leq 1.5\text{mm}$     | 测量                          | 合格                                     |
| 8        |         | 接地          | 应牢固、可靠                       | 对照标准检查                      | 合格                                     |
| 9        |         | 接地线的截面      | 符合设计要求                       | 卡尺实测                        | 合格                                     |
| 10       | 绝缘电阻测试  | 进线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻 $\geq 20\text{M}\Omega$ | 用兆欧表测试                      | 合格                                     |
| 11       |         | 进线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻 $\geq 20\text{M}\Omega$ | 用兆欧表测试                      | 合格                                     |
| 检验结论     |         |             | 合格                           |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |         |             | 钢卷尺、绝缘电阻测试仪                  |                             |                                        |
| 检验人员     | 张明      |             | 检验日期                         | 2011.12.21                  |                                        |

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备