

平行检验记录表

工程名称: 胜华波汽车电器(滁州)有限公司 2MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-FXJY-002

检验对象分类			设备口	材料口	工序口
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	夹具、导轨	材料型号规格	导轨: 40*30*1.3 (无筋) 夹具: 6063 T6
		生产厂家	江阴佑耐新型材料有限公司	使用部位	屋面光伏单元
	工序	工序名称	夹具、导轨安装	施工单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定	合格		
2	安装标高	与图纸设计一致	合格		
3	安装方向	方向正确	合格		
4	中心线偏差	≤2mm	合格		
5	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
6	垂直度偏差	≤1mm/m	合格		
7	立柱侧向平齐度偏差	相邻横梁间≤3mm, 轴向全长(相同标高)≤5mm	合格		
8	支架顶面标高偏差	相邻立柱间≤2mm, 轴向全长(相同轴线)≤10mm	合格		
9	调整支架角度	≤1度	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	王明官		检验日期	2021年12月4日	



扫描全能王 创建