

平行检验记录表

工程名称: 南通盛世复合材料科技有限公司 400KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CZZH-NTSS-PXJY-007

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	防雷接地网制作	实施单位	江苏正业电力发展有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	质量检验结果
1	外观检查	外观观感	无显著扭曲、切口无卷边、毛刺	观察	合格
2		扁铁尺寸	图纸设计要求	用钢尺检测	合格
3		镀锌层	完好	仪器检测	合格
4	安装检查	扁钢与扁钢搭接长度	≥ 2 倍宽度, 且搭接面 ≥ 3 面	用钢卷尺检测	合格
5		接地体圆弧弯曲半径	$1/2$ 均压带间距离	用钢卷尺检测	合格
6		引下线与接地体的连接方式	焊接, 焊缝均匀饱满且三面焊	观察	合格
7		焊接部位表面处理	焊渣清理后刷防腐	观察	合格
8		与其他接地装置间连接点数	≥ 2 点 (或安设计规定)	用钢卷尺检测	合格
9		接地电阻	按设计规定	用兆欧表测试	合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、涂层测厚仪、绝缘电阻测试仪		
检验人员	李国伟		检验日期	2020. 21	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备