


平行检验记录

项目名称: 瑞能光伏科技(句容)有限公司 200KWp 分布式光伏发电(江苏盛科)项目 编号: ZHJL-JSYK-PJ-001

单位工程: 光伏发电系统					
承包单位: 四川垚州建设工程有限公司			监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司		
平行检验的部位或工序: 光伏支架安装					
平行检验开始时间: 2022.01.16			平行检验结束时间: 2022.01.17		
平行检验的依据: 施工合同、施工组织设计、施工方案、说明书、设计图纸、监理细则					
平行检验的项目: 支架组合安装施工					
使用的方法和仪器设备: 目测、钢尺、力矩扳手					
平行 检 验 记 录	检 测 点	检测内容	质量标准	检验结果	检验结论
	外观	外形尺寸、观感	牢固可靠、完整无剥落	无变形、外观良好	合格
	支架 组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	合格
		紧固力矩	设计要求	符合要求	合格
		螺栓紧固后露扣长度	2-3 丝	2-3 丝	合格
	偏差	中心线位置	±2	1, 1, -1, 0	合格
		整根横梁间高差	<3	<3	合格
	支架 接地	支架接地	牢固、导通良好	牢固、导通良好	合格
本次检验小结意见:					
项目部: 质检员: 年 月 日			项目监理机构: 平行检验人员:  2022 年 1 月 16 日		

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。