

平行检验记录表

工程名称：常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-004

检验对象分类			设备☑	材料☐	工序☑
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏组件	设备型号规格	单晶 540W
		生产厂家	上海晶澳	安装位置	屋面光伏单元
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	施工单位	上海道发能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	安装位置	符合图纸设计要求	合格		
2	安装的形式	符合设计文件的规定	合格		
3	安装标高	与图纸设计一致	合格		
4	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
5	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	合格		
6	安装角度	方向正确，且偏差±1°	合格		
7	组件边缘高差	相邻组件间≤1，东西向全长（相同标高）≤10	合格		
8	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较）	合格		
9	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	合格		
10	接地安装	符合图纸设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	南玉荣		检验日期	2022年3月3日	



扫描全能王 创建