

平行检验记录表

工程名称: 江苏融昱药业有限公司 298.82KW 分布式光伏电站项目

编号: CZZH-RYYY-PXJY-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	四川垚州建设工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	质量检验结果
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	符合
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合
3		元器件	完好、无松动	内部检查	符合
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	符合
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	符合
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	符合
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	符合
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	符合
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	符合
10	绝缘电阻测试	组串进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	符合
11		组串进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	符合
检验结论			符合		
检验仪器及编号			钢卷尺、绝缘电阻测试仪		
检验人员	李国彬		检验日期	2021.03.16	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备