

JZL7

平行检验记录表

工程名称:小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

编号: JZL7-ZHJL-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	热镀锌钢	材料型号规格	25X4 40X4
		生产厂家	江苏国强	使用部位	光伏区
	工序	工序名称	屋面接地安装	实施单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006 (24.1.1) 要求	合格		
	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006 (24.1.2) 要求	合格		
	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006 (24.1.3) 要求	合格		
	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.1.4) 要求	合格		
	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006 (24.1.5) 要求	合格		
	接地装置埋设间距搭接长度	满足 GB 50169-2006 (24.2.1) 要求	合格		
	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.2.2) 要求	合格		
	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006 (24.2.3) 要求	合格		
检验结论		合格			
检验人员	张华	检验日期	2022-5-30		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称:小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	75-125KTL
		生产厂家	华为技术有限公司	安装位置	#5.6.7.设备间屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	屋面逆变器安装	实施单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	逆变器标识应齐全	标识应齐全	合格		
2	箱体和支架连接	应牢固	合格		
3	金属箱体外壳	应可靠接地	合格		
4	安装高度和水平度	应符合设计要求	合格		
5	箱体安装位置	应符合设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验人员	王大为	检验日期	2022-5-14		



平行检验记录表

工程名称:小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

编号: JZL7-ZHJL-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	JK4540-744-B0P
		生产厂家	江西晶科能源	使用部位	光伏场区
	工序	工序名称	#5、#7 屋面组件安装	实施单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	符合图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
4	安装位置	符合图纸设计要求	合格		
5	安装的形式	符合设计文件的规定	合格		
6	安装标高	与图纸设计一致	合格		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
8	压块紧固	紧固件牢固, 无未压平的现象	合格		
9	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	合格		
10	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 , 东西向全长(相同标高) ≤ 10	合格		
11	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 , 东西向全长(相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较)	合格		
12	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	合格		
13	接地安装	符合图纸设计要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	张永伟	检验日期	2022.5.10		



平行检验记录表

工程名称:小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	1m*0.7m*4-0.7P
		生产厂家	江西易科能源	使用部位	光伏场区
	工序	工序名称	#6.设备屋面组件安装	实施单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	符合图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
4	安装位置	符合图纸设计要求	合格		
5	安装的形式	符合设计文件的规定	合格		
6	安装标高	与图纸设计一致	合格		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
8	压块紧固	紧固件牢固, 无未压平的现象	合格		
9	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	合格		
10	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 , 东西向全长(相同标高) ≤ 10	合格		
11	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 , 东西向全长(相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较)	合格		
12	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	合格		
13	接地安装	符合图纸设计要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王大海	检验日期	2022.5.26.		



平行检验记录表

工程名称:小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏电缆	材料型号规格	PV1-F
		生产厂家	江苏上上电缆	使用部位	光伏区
	工序	工序名称	设备.5 #屋面电缆敷设	实施单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	焊接情况	按设计规定、牢固可靠	合格		
2	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
3	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
4	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点;字迹清晰,不易脱落,固定挂装牢靠	合格		
5	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
6	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
7	敷设路径	符合GB 50168—2016 规定	合格		
8	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
9	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋 电缆标志桩齐全	合格		
10	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
11	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
12	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		合格			
检验人员	孙伟	检验日期	2022.5.28		



平行检验记录表

工程名称:小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏电缆	材料型号规格	PV1-F
		生产厂家	江苏上上电缆	使用部位	光伏区
	工序	工序名称	6.1 #屋面电缆敷设	实施单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	焊接情况	按设计规定、牢固可靠	合格		
2	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
3	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
4	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点;字迹清晰,不易脱落,固定挂装牢靠	合格		
5	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
6	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
7	敷设路径	符合GB 50168—2016 规定	合格		
8	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
9	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋电缆标志桩齐全	合格		
10	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
11	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
12	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		合格			
检验人员	张大海	检验日期	2022.5.31		



JZL7

平行检验记录表

工程名称:小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	J1000mm-700mm-200W
		生产厂家	江西晶科能源	使用部位	光伏场区
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	组件性能	符合图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	陈伟	检验日期	2022.4.30		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称:小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-006

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	并网柜	设备型号规格	G9D
		生产厂家	安徽特锐德	安装位置	光伏场区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
	序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	材料规格	符合要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	张永	检验日期	2022.5.7		



JZL7

平行检验记录表

工程名称:小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号: JZL7-ZHJL-007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架	材料型号规格	41x41. 41x52
		生产厂家	江苏江阴远宏	使用部位	光伏场区
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	焊接情况	按设计规定、牢固可靠	符合要求		
2	外观	无损伤、变形	合格		
3	性能	符合图纸	合格		
4	材质	符合图纸要求	合格		
5	材料规格	符合要求	合格		
检验结论		合格			
检验人员	孙大伟	检验日期	2022.4.30		



扫描全能王 创建