

平行检验记录表

工程名称: 宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

编号: ZHJL-ZNZDCYY-PXJC-007

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	4#、5#区域逆变器安装	实施单位	宁波泰能电力建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	基础型钢垂直度		<1mm/m, <3mm/全长	符合要求	
2	基础型钢外形尺寸		符合图纸	符合设计及规范要求	
3	基础型钢水平度		<1mm/m, <3mm/全长	符合要求	
4	基础型钢位置误差及平行度		<3mm/全长	符合要求	
5	位置、方向		符合图纸设计	符合设计及规范要求	
6	场所震动		按设计要求采取防震措施	符合要求	
7	与基础型钢之间固定		牢固可靠	符合要求	
8	接地(100KW 及以上的逆变器应保证两点接地)		应牢固、可靠	符合要求	
9	接地线的截面		符合设计要求	符合要求	
10	交流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对电缆相序	符合要求	
12	直流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对极性正确	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、万用表		
检验人员	陈瀚		检验日期	2022 年 06 月 09 日	