

平行检验记录表

工程名称: 余姚市姚江科技投资开发有限公司(一期) 615.6KWP 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YJKJYQ-PXJY-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	屋面组件安装	实施单位	浙江阳明电力建设有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	检验方式	质量检验结果
1	组件检查	外观	无损伤、变形	观察	符合
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合
3		零部件数量	齐全	与图纸数量核对	符合
4	组件安装	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合
5		安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查	符合
6		螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/力矩扳手检测	符合
7		压块紧固	紧固件牢固, 无未压平的现象	观察	符合
8		安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪	符合
9		组件边缘高差	相邻组件间 $\leq 1\text{mm}$, 东西向全长(相同标高) $\leq 10\text{mm}$	挂钢线, 用钢尺检测	符合
10		组件平整度	相邻组件间 $\leq 2\text{mm}$, 东西向全长(相同轴线及标高) $\leq 5\text{mm}$ (与设计值比较)	挂钢线, 用钢尺检测	符合
11		组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合
检验结论			符合		
检验仪器及编号			角度仪、钢卷尺		
检验人员	[Signature]		检验日期	2022.06.11	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备