

平行检验记录表

工程名称:余姚市姚江科技投资开发有限公司(二期)396.9KWP 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YJKJEQ-PXJY-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组串逆变器安装	实施单位	浙江阳明电力建设有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	检验方式	质量检验结果
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		元器件	完好、无松动	内部检查	合格
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	合格
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	合格
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	合格
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	合格
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	合格
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	合格
10	绝缘电阻测试	组串进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格
11		组串进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、绝缘电阻测试仪		
检验人员	彭振军		检验日期	2022.06.28	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备