

平行检验记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PXJY-007

检验对象分类			设备口	材料口	工序口
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏组件	设备型号规格	单晶 540W
		生产厂家	常熟阿特斯	安装位置	屋面光伏单元
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	施工单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	安装位置	符合图纸设计要求	合格		
2	安装的形式	符合设计文件的规定	合格		
3	安装标高	与图纸设计一致	合格		
4	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
5	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	合格		
6	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	合格		
7	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	合格		
8	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	合格		
9	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	合格		
10	接地安装	符合图纸设计要求	合格		
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		卷尺，游标卡尺			
检验人员	南玉荣		检验日期	2022年7月18日	

