

平行检验记录表

工程名称：马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目

编号：JZL7-ZHJL-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	3#厂房屋面夹具支架安装	实施单位	浙江泰辉
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	合格	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	无变形	
3		支架外观	完整无剥落	外观良好	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	符合要求	
5		紧固力矩	符合规定	符合要求	
6		螺栓紧固后露扣长度	2-3 丝	符合要求	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度 $\pm 1^{\circ}$	符合要求	
8		中心线位置	± 2	符合要求	
9		单根立柱垂直度	$\pm 2\text{mm/m}$	符合要求	
10		相邻横梁间高差	< 2	符合要求	
11		整行横梁间高差	< 3	符合要求	
12	支架接地		牢固、导通良好	三面焊接、两倍搭接	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢尺、力矩扳手		
检验人员			检验日期	2022年6月13日	



扫描全能王 创建